CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM — Độc lập - Tự do - Hạnh phúc **GEM & CLAUDE PM Pro** AI-Powered Construction ERP	Số: **NKGS-06032026** Ngày: 06/03/2026

NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG

Dự án: Chung cư Sunrise Tower

Người lập: **Phạm Minh Quân**	Người duyệt: _____

Ngày giám sát: 06/03/2026	**Kỹ sư giám sát:** Phạm Minh Quân
Khu vực: Tầng 3 — Dầm sàn trục A-D	**Số công nhân:** 24 người
Thời tiết: Nắng	**Nhiệt độ:** 32°C

I. NỘI DUNG GIÁM SÁT

STT	Hạng mục công việc	Tiêu chuẩn áp dụng	Kết quả	Nhận xét / Yêu cầu
1	Cốt thép dầm trục A-B	TCVN 9115:2012 — khoảng cách ≤200mm	**Đạt**	Đúng thiết kế, hàn nối tốt
2	Cốt thép sàn tầng 3	TCVN 9115:2012	**Không đạt**	Phát hiện 2 vị trí thiếu cốt thép đai — đánh dấu sơn đỏ
3	Coffrage (ván khuôn)	TCVN 9050:2014 — độ vênh ≤3mm/1m	**Đạt**	Ổn định, không vênh vặt

II. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Đạt yêu cầu ở hầu hết hạng mục. Cần khắc phục cốt thép đai tại 2 điểm trước khi đổ BT.

III. KẾ HOẠCH NGÀY KẾ TIẾP

Kiểm tra lại sau khi NTP bổ sung cốt thép đai. Nghiệm thu đổ BT ngày 08/03.

KỸ THUẬT NHÀ THẦU	KỸ SƯ GIÁM SÁT	CHỦ ĐẦU TƯ/TVGS
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
	Phạm Minh Quân	

Tài liệu được tạo bởi GEM & CLAUDE PM Pro · 12:13:48 12/3/26